

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ



२०७७/०७ मा निर्माण व्यवसायी सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी नगर स्तरिय (बहुवर्षिय) योजनाको प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति

ठे.न.	आयोजना,कामको विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम	ठेक्का कबोल (मु.अ.कर)समेत	आ.व.२०७७/०८ मा भुक्तानी हुन बाँकी रकम	प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगती	प्रथम चौमासिक भुक्तानी रकम
TSMC/NCB/31/077-78	वडा नं. ३ रानागाउँ आधारभुत विद्यालय भवन निर्माण	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	४७९९८९	४७९९८९		
TSMC/NCB/06/W/077-078	वडा नं. ४ राप्ती आँखा अस्पताल भवन निर्माण	वेस्टर्न डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सन	१४३९७८६६	२८१८९७२	ओपिडि भवन	२८१८९७२
TSMC/NCB/08/W/077-78	वडा नं. ४ चारबाटो चोक, गहते वनहरी खाद्रे हुँदै माथिल्लो हलवार जाने सडक आर.सि.सि.तथा नाला	चाँदनी निर्माण सेवा	७०९४८७९	४४३७६७०	आरसिसि४५०,नाला७५०	४९२९६२६
TSMC/NCB/32/W/077-078	वडा नं. ९ मा.वि. दोघरे भवन निर्माण	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	१२९९६०५२	७६४७९१२	दोश्रो	२६६९४४९
TSMC/NCB/29/W/077-078	वडा नं. १२ तुलसीपुर मेट्रो कलेज भवन निर्माण (बहुवर्षिय)	थोदुङ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	३९५८६४४७	१६५५०६५६	तेस्रो	८३३३४४०
TSMC/NCB/7/W/077-78	वडा नं. १२ शिव मन्दिर शितलपुर निर्माण	आशिष निर्माण सेवा, मंगलसे	१२३७९५५२	२३५३०६४	चौथो	१९५९९३४
TSMC/NCB/33/W/077-078	वडा नं. १३ अम्बेश्वरी मा.वि.भवन निर्माण	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	७६५२९७६	३८४०४८५		
TSMC/NCB/28/W/077-078	वडा नं. १६ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन,	३९७६३८८	१६४७३८८		
TSMC/NCB/4/W/077-78	वडा नं.१९ लुक्लीपुर हुँदै मल्लोगाउ पिपलबोट दक्षिणगाउ हुँदै डाडागाउ मुलबाटो जोड्ने कृषि सडक	विजेश्वरी निर्माण सेवा,	१६२८०६९७	२८८५३९५		
	जम्मा		११८१९६०४६	४६८९३१०९		१९९०२६९३

०७७/०७ मा निर्माण व्यवसायी सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी पूर्वाधार विकास प्राधिकरण (बहुवर्षिय) योजना

ठे.न.	आयोजना,कामको विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम	ठेक्का कबोल (मु.अ.कर)समेत	आ.व.२०७७/०८ मा भुक्तानी हुन बाँकी रकम	प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगती	प्रथम चौमासिक भुक्तानी रकम
SMC/NCB/46/W/077-078	वडा नं.१,३ भम्के खोला ठाटीगाउँमा पुल निर्माण	भैरव/नारायणम् जे.भी.	२६४५८९६८	१३९६७९८०		
SMC/NCB/53/W/077-078	वडा नं. २ मचोट देखी कुमलगढी सडक कालोपत्रे,नाला निर्माण	मा शक्ति/प्रमोशन जे.भी.	१०७३३९२२	३५६९९८९	१३७०कालोपत्रे,१०००नाला	३९५९६४९
SMC/NCB/56/W/077-078	वडा नं. ३ रानागाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	शारदा निर्माण सेवा	११६५८५८७	८०४९४४०		
SMC/NCB/18/W/077-078	वडा नं. ४ रक्षाचौर चारबाटो चोक देखी एकलेवर सडक कालोपत्रे	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,	६३२८३९६	६३२८३९६		
SMC/NCB/54/W/077-078	वडा नं. ६ वडा कार्यालय देखी राप्ती बबई क्यापस जाने सडक कालोपत्रे	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन, घोराही	६८१९५७०	३६१९२३५		
SMC/NCB/37/W/077-078	वडा नं. ६ लक्ष्मी नारायण मन्दिर देखी पश्चिम कैलाश नगर टोल हुँदै बस पार्क जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	श्री दुर्गा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	३६०५६६०	१९९९३९९		
SMC/NCB/09/W/077-78	वडा नं. ७ भुमरे आदर्श नगर टोल देखी राप्ती शान्ती पार्क जाने बाटो कालोपत्रे निर्माण	चाँदनी निर्माण सेवा,	५०२९६३९	२७६२६६२		
SMC/NCB/14/W/077-078	वडा नं. १० वनगाउँ प्रिगाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	५७४७७८६	५७४७७८६		
SMC/NCB/15/W/077-078	वडा नं. ११ नवलपुर सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	५९८३२९९	५९८३२९९		

(Signature)

मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



TSMC/NCB/49/W/077-078	वडा नं. ११ दामोदर सडक देखी उत्तर हसनापुर श्रीमणी मार्ग रोड जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्सन	५३९४८९९	२६६६६३२		
TSMC/NCB/50/W/077/078	वडा नं. ११ पिरगाउँ मोतीपुर सडक कालोपत्रे निर्माण	एम.के.विल्डर्स,लमही	७५७५३०३	२४२९८४८७		
TSMC/NCB/19/W/077-78	वडा नं. १२ लामीडाँडा दामोदर सडक देखि कचीली, तुर्कीचोक देखि कचील, कौवापुर देखि हरिपौरी र रभेना देखी पढ्ढा सडक कालोपत्रे	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	४९६७७४७	४९६७७४७		
TSMC/NCB/52/W/077/078	वडा नं. १२ कपडादेवी देखी थारुगाउँ रोड, पुकार पसल देखी सिद्धार्थ टोल चोक, अशोकको बोट देखी सुधन बुढाथोकीको घर जाने सडक कालोपत्रे	स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्सन	९९४६६४१	४२४२८८६		
TSMC/NCB/16/W/077-78	वडा नं. १३ राप्ती राजमार्ग देखि पनालीबोट सडक र वखरिया देखि भरना वन जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	६४९२३२४	६४९२३२४		
TSMC/NCB/17/W/077-78	वडा नं. १४ वडा कार्यालय देखी हात्तीढुङ्गा र कोठरी देखी बबई सम्म सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	६५६१३२७	६५६१३२७	प्रथम	३७५६८७१
TSMC/NCB/41/W/077-078	वडा नं. १५ पहरुवा सडक र धमकापुर-भोजपुर सडक कालोपत्रे	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	१००७५८५८	१००७५८५८	प्रथम	१२७९८९६
TSMC/NCB/21/W/077-78	वडा नं. १७ दुधरास देखी बकौसी सडक ४९ चोक देखी दक्षिण सडक, मजगै पेट्रोल पम्प देखी पश्चिम दक्षिणको सडक र मानपुर जिनुवागाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	जे.भी.,काठमाण्डौ	५६१२७८०	८२४६०७	२४९४मी.कालोपत्रे	६९२४४९
TSMC/NCB/23/W/077-78	वडा नं. १९ बाँसगढी स्यालापानी सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	३५२२१७५	३५२२१७५		
TSMC/NCB/57/W/077/078	वडा नं. १९ थानगाउँ चोक देखी बाँसगढी सम्म सडक कालोपत्रे	मा शक्ति/प्रमोशन जे.भी.	११२४६६८६	७८५४४००		
	जम्मा		१५३७५३४७९	१०२७४५७४१		८८८८८५७

५५

मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालीका
नगरकार्यपालीकाको कार्यालय तुलसीपुर, दाङ
आ.व. २०७९/८०



गरस्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

सं.	बजेट खर्च शिर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	न.पा.अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	ईकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	२११११	नगर प्रहरी	१८०००००						
२	२११११	सडक मानव व्यवस्थापन	८०००००						
३	३१११२	बहु आयामीक सग्रहालय	२००००००	८७३९८	२०२७३९८	वटा	१ भ्यूटावर		सम्भौता
४	३११५९	धर्म, कला, सस्कृति, भुयारथान निर्माण तथा व्यवस्थापन	१००००००						
५	२२५२२	मेट्रो कलेज व्यवस्थापन	१५०००००						
६	२२५२२	छाडा गाई व्यवस्थापन	२४०००००						
७	३११५९	एयरपोर्टमा सडक, चर्पी	२००००००						
८	२२४१२	डिजिटल कृषि	१५०००००						
९	२२४१२	आईटी डिजिटल	५०००००						
१०	३११५९	पूर्वाधार विकास प्राधिकरण (डोजर, अन्य परिचालन)	१०००००००						
११	२२४११	गौरीगाउँ तालको डिपिआर निर्माण	१२०००००						
१२	२२५२२	वैदेशिक गएकाको प्रोफाईल निर्माण म्याचिड	१६६०००						
१३	२२५२९	गिद्धरेष्टुरेन्ट व्यवस्थापन खर्च म्याचिड	१५००००						
१४	३११५९	वडा नं. ६ राजापुर राधाकृष्ण मन्दिर परिसरमा विवाह मण्डप ट्रस निर्माण	६०००००						
१५	३११५९	ट्यूमपाईप/विद्युतपोल खरिद जडान	३३०००००						
१६	३११५९	भैपरी आउने पुजीगत खर्च १०००००००।							
१७	३११५९	वडा नं. १७ देवीपुर कङ्ग्रज्वा बाध निर्माण	६०००००	६०७९०	६६०७९०	मी.	१२मी. बाल		सम्भौता
१८	३११५९	वडा नं. ४ साङ्गेखोलामा प्रतिक्षालय र शबदाह निर्माण	४६८१८५	२००६५०	६६८८३५	वटा	प्रतिक्षालय, शबदाह		सम्भौता
१९	३११५९	वडा नं. १३ बाख्रे माझगाउँ सिचाई मोटर, पाईप र तार	११३११३			वटा	मोटर, पाइप, तार	मोटर, पाइप, तार	११३११३
२०	३११५९	वडा नं. १७ चन्द्र घण्टा शिवमन्दिर निर्माण	१३३००००	१४३४४१	१४३३५४१	वटा	१ मन्दिर		सम्भौता
२१	३११५९	ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर भवन मर्मत	५८५३७१			वटा	भवन मर्मत		कोटेशन
२२	३११५९	वडा नं. १२ स्वर्गद्वारी सामुहिक सिचाई संघलाई सिचाई पाईप	६८०७६२			मी	४इन्च ५००मी	४इन्च ५००मी	६८०७६२

(Signature)

मोहोर तिथि
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२२	३११५९	वडा नं. ११ नवलपुर टोलविकास संस्थाको अधुरो भवन निर्माण	२०७५७	२९२३२	२३०१७४	वटा	१भवन निर्माण		सम्झौता
२३	३११५९	वडा नं. १३ गिधनिया छटकपुर,आमखोली टोलमा टंकी र पाईप	८५५९७			वटा	टंकी,पाईप	टंकी,पाईप	८५५९७
२४	३११५९	वडा नं. ६ कटहरे कुलोको गोठे भजनामा पक्की सिचाई कुलो	२५३५५८	१०८६६७	३६२२२६	मी	११मी.कुलो		सम्झौता
२५	३११५९	वडा नं. १७ निमुवा कुलो संरक्षण तथा मर्मत	६९५९८१			मी.	२२मी. वाल		कोटेशन
२६	३११५९	वडा नं. १० गौरीगाउ सिचाई संघमा मोटर खरिद	२४८६००			वटा	१ मोटर	१ मोटर	२४८६००
२७	३११५९	वडा नं. ३ धउले खोलामा कलभर्ट निर्माण	३१६६१८	४३१७५	३५९७९३	वटा	१कलभर्ट		सम्झौता
२८	३११५९	वडा नं. ११ कटाह नवलपुर जोड्ने बधुरे सोतामा कलभर्ट निर्माण	९९६०२०			वटा	कलभर्ट		कोटेशन
२९	३११५९	वडा नं. ७ राजापुर मोतीपुरमा व्याडमीण्टन खेल मैदान निर्माण	१०००००			वडा	१ व्याडमीण्टन		सम्झौता
३०	३११५९	वडा नं. ९ नवदुर्गा सामुदायिक समुहको भवन निर्माण	३०००००	३९१३८	३३९१३८	वटा	१ भवन		सम्झौता
३१	३११५९	निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय क्षेत्र नं. ३ हल पार्टेशन तथा तारजाली	१८९१८७			वटा	हल पार्टेशन		
जम्मा			३६०८६१४९						११२८०७२
महाशाखा/शाखा आयोजनाको प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण									
१	३११५४	चेतना नगर टोल अस्थायी डम्पीड साईटमा ग्याविन तारजाली (सरसफाई)	१५०००००	१६१०९२	१६१६०९२	वटा	१४५ तारजाली	१४५ तारजाली	१५०००००
२	३११५४	अटो भीलेज र वडा नं. १४ मा ह्यूमपाईप (विपद शाखा)	५३१०८८			वटा	२५ वटा	२५ वटा	५३१०८८
३	३११५४	पशु सेवा शाखाको ट्रेविज तथा ट्रस निर्माण (जिन्सी)	९९०००						९९०००
४	३११५४	वडा नं. ११ नवलपुर कुलोमा पक्की बाध निर्माण (विपद)	२१७५९४	३०७०५	२४१७७१	मी.	१८मी वाल		सम्झौता
५	३११५४	वडा नं.९ शिवपुर सल्लिवन बारी सिचाई कुलो निर्माण (विपद)	५३००००	१३७१३७	६५१२३७	मी.	५७मी कुलो		सम्झौता
६	३११५४	वडा नं. ५ बसपार्कमा प्रतिक्षालय, सेफ्टी टंकी र पर्खाल निर्माण(२०८०।८१)	५०४१२५९	५८९६०८	५४७९६२९	वटा	प्रतिक्षालय,पर्खाल,सेफ्टी टंकी		सम्झौता
७	३११५४	वडा नं. ६ कम्पोष्टर टहराको अगाडी भागमा पिसिसि र पेटी निर्माण(सरसफाई)	४७८६६१			वटा	पिसिसि र पेटी	पिसिसि र पेटी	४७८६६१
८	३११५४	वडा नं ७ भुमरे आर्दशनगर देखी शान्तीपार्क कालोपत्रेमा वेश (वेश)	७९६७०२						
जम्मा			९१९४३०४						२६०८७४९

Handwritten signature



Handwritten signature
मोहन पौडेल
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

२०७८।०७९ मा निर्माण व्यवसायी/उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी योजनाको प्रथम भौतिक प्रगति विवरण

ठेक्का नं.	आयोजनाको विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम	कबोल अंक (मु.अ.कर) समेत	भुक्तानी रकम	भुक्तानी बाकी रकम	भौतिक प्रगती	भुक्तानी रकम
FSMC/NBC/06/W/078-079	वडा नं. ८ तुलसीपुर मेट्रो अस्पताल						
FSMC/NBC/02/W/078-079	वडा नं. ८ तुलसीपुर मेट्रो अस्पताल मार्ग कालोपत्रे	आशिष निर्माण सेवा	१२४६८८५८	६५७५८८३	५८९२९७५		
FSMC/NBC/07/W/078-079	वडा नं. ११ बेलगनार स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	श्री.जि.कन्स्ट्रक्सन	४७३८२२२	३०८०४३७	१६५७७८५		
FSMC/NBC/10/W/078-080	वडा नं. १० डिपवोरिड सिचाई योजना	यजिब कन्स्ट्रक्सन	१९००७११	१३१८९३६	५८१७७५		
	वडा नं. ३ विस्मुरे पिप्ले तारा कुलोको बाध पक्की निर्माण	प्रजेश ड्रिलिङ	२९७३७४८	२२१०९५८	७६२७९०		
	वडा नं. ७ आदर्श नगर भुमरे स्थित हाम्रो पहुँच सहकारी संस्था कार्यालयको पूर्वतर्फ जाने सहायक सडकमा पक्की नाला निर्माण				१५०००००		
	वडा नं. ३ भट्टे देखी कालामारे जाने बाटोमा तारजाली				१५०००००		सम्झौता
	वडा नं.७ को गैराखाली सामुदायिक वनमा वोटानीकल गार्डेन तथा ड्याम डिपिआर निर्माण	सुरज निर्माण सेवा			४९३७५७	३५ थान जाली	४७८३४७
	वडा नं. ३ मा.वि.प्रतापकोट ८ कोठे भवन निर्माण (२०%)				६८३६५०		
	वडा नं. ७ मा.वि. कालाखोला अपाङ्ग होस्टेल भवन निर्माण				२८४५२६०		
	वडा नं. १२ नेपाल आयल निगम जाने बाटो नाला,ग्राभेल,कलभर्ट				७२२६५९		
	वडा नं. १२ एयरपोर्टमा शौचालय निर्माण	सुमन एण्ड सुजित कन्स्ट्रक्सन	९८८६७५		९९५५६८	नाला १४९,कलभर्ट,बाल	९८८६७५
		शारदा निर्माण सेवा	९९०८२७		८९७५९५	शौचालय निर्माण	सम्झौता
	जम्मा				१८५३३८१४		१४६७०२२

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)
मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ



आ.व.२०७९।८० का लागी प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान (ब.ख.शि.नं. २६३३४) प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	कबोल अंक	फमको नाम	प्रगती	भुक्तानी
१	१,३	१ र ३ जोड्ने भमके खोला ठाटी गाउमा पुल निर्माण	१०००००००				
२	९	मा.वि. दोघरे भवन निर्माण	५००००००				
३	१२	तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय मेट्रो कलेज भवन निर्माण	१०००००००	३९५८६४४७	थोदुङ कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली.	तेश्रो	८३३३४४०
४	१२	शिव मन्दिर निर्माण सितलपुर	५०००००००	१२३७९५५२	आशिष निर्माण सेवा	चौथो	१९५९१३४
		जम्मा	३०००००००				१०२९२५७४

आ.व.२०७९।८० का लागी संघीय सरकार तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम अनुदान (ब.ख.शि.नं. ३६५००१०७) प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	कबोल अंक	फमको नाम	प्रगती	भुक्तानी
१	१	विरेन्द्र मा.वि.भ्यूडहर सुनपुर विद्यालय भवन निर्माण	३०००००००				
२	१६	लक्ष्मी मा.वि.मा ८ कोठे पक्की भवन निर्माण	३०००००००				
		जम्मा	६०००००००				

आ.व.२०७९।८० का लागी संघीय सरकार समपुरक अनुदान (ब.ख.शि.नं. २६३३४) प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	कबोल अंक	फमको नाम	प्रगती	भुक्तानी
१	१२	तुलसीपुर मेट्रो कलेज भवन निर्माण	८०००००००				
२	४,१३,१९	वडा कार्यालय भवन निर्माण	८०००००००				८३३३४४०
		जम्मा	१६०००००००				८३३३४४०

आ.व. २०७९।८० का लागी संघीय सरकार (२६३३७ विशेष अनुदान पुँजीगत) प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	कबोल अंक	फमको नाम	प्रगती	भुक्तानी
१	९	मा.वि. दोघरे स्कुल भवन निर्माण	१३०००००००				
		जम्मा	१३०००००००				

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ



२०७९।८० का लागि प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान (ब.ख.शि.नं.२६६६२) कार्यक्रमको प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	ईकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	उत्तरवाटीका निर्माण	१५०००००						
४	बाह्र खोला देखी कमखानी जोड्ने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती	१५०००००						
६	महिला उद्यमी भवन तुलसीपुर हात्तिखौवा	१००००००						
६	दुर्गादेवी मन्दिर व्यवस्थापन तुलसीपुर बरुवागाउ	८०००००						
६	नेपाल रेडक्रस सोसाईटी तुलसीपुर शाखा	१५०००००						
७	मष्ट पुजा सास्कृतिक संरक्षण केन्द्र तुलसीपुर भुमरे	१००००००	२५२०३८	१२२२०३८	वटा	सभाहल,ट्वाइलेट,गजुर		सम्भौता
७	शिव पार्वती मन्दिर तुलसीपुर	१००००००	१११०५३	११११०५३	वटा	प्रतिभलाय,स्टोर		सम्भौता
८	उद्यमी भवन निर्माण दुधेना इट्ट भट्टा तुलसीपुर	१००००००	११६८८५४	२१३८८५४	वटा	२ भवन		सम्भौता
९	नव दुर्गा सामुदायीक ग्रिन पार्क नया बस्ती	२००००००						
९	जेष्ठ नागरिक भवन तुलसीपुर माछापोखरी	५०००००	५०६५४	५३५६५४	वटा	भवन मर्मत		सम्भौता
११	न्यू शान्ति वोडिङ स्कूल देखी मुख्य बाटो जोड्ने कलभर्ट निर्माण	१००००००		९९५९०९	वटा	१ कलभर्ट		सम्भौता
१२	टरिगै जनमुखी स्कूल देखी टरिगाउ खरकट्टी डाडामा कलभर्ट निर्माण	९०००००						
१३	गुरुङ गुम्बा व्यवस्थापन दमारगाउ तुलसीपुर	८०००००						
१५	धमकापुर स्कूल तुलसीपुर	५०००००						
१९	क्रान्ती संग्रहालय पूर्वाधार निर्माण सक्राम	१००००००						
	जम्मा	१६००००००						

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर डाड

२०७९।०।० मा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण निर्माण व्यवसायी सँग सम्झौता योजनाको प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

ठे.न.	वडा नं.	आयोजना, कामको विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम	ठेक्का ल.ई. रकम (मु.अ.कर) पिएस	ठेक्का कबोल (मु.अ.कर) पिएस	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	भौतिक प्रगती	भुक्तानी रकम
TSMC/SQ/5/W/2079-80	२	नन्द्र गाउँ सडक कालोपत्रे	रितु एण्ड नितु निर्माण सेवा	१४२९०९९	१०८७५७८	२०७९।६।११	२०७९।११।१०		
TSMC/SQ/6/W/2079-80	२	भमके खेला देखी खैरीपुर सडक कालोपत्रे	रितु एण्ड नितु निर्माण सेवा	१९३९६८१	१४४१८०८	२०७९।६।११	२०७९।११।१०		
TSMC/SQ/7/W/2079-80	२	भिमबहादुर योगीको घर देखी दक्षिण जाने सडक कालोपत्रे	रितु एण्ड नितु निर्माण सेवा	१९३९६८१	१३६८०७५	२०७९।६।११	२०७९।११।१०		
TSMC/SQ/9/W/2079-80	३	दमारगाउँ सरस्वती मा.वि.घर देखी वडा कार्यालय सडक कालोपत्रे	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१९३९६८१	१४३९०११	२०७९।६।११	२०७९।११।११		
TSMC/SQ/8/W/2079-80	३	दमारगाउँ सोनिया पुनको घर देखी सरस्वती मा.वि.सडक कालोपत्रे	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१९३९६८१	१४४६६३८	२०७९।६।११	२०७९।११।११		
TSMC/SQ/19/W/2079-80	६	कैलाशनगर टोल सडक र सूर्योदय टोल प्रदिप के.सी.को घर जाने सडक कालोपत्रे	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१९९२३८७	१४५१८१५	२०७९।६।२३	२०७९।११।२३		
TSMC/SQ/ 20/W/2079-80	६	जोगबहादुर रानाको घर देखी दक्षिण तर्फको सडक कालोपत्रे	ओशिष कन्स्ट्रक्सन घोराही	१९९५८७७	१२५२३७४	२०७९।६।२३	२०७९।११।२३		
TSMC/SQ/18/W/2079-80	६	प्रकृतिनगर टोल र शिखर कोलोनी टोल सडक कालोपत्रे	सुरज निर्माण सेवा एण्ड स.	१९८२२२९	१४९६४२३	२०७९।६।२४	२०७९।११।२४		
TSMC/SQ/16/W/2079-80	७	डाँडा पातु र आर्दशनगर टोल सडक कालोपत्रे	उज्जल वर्षा निर्माण सेवा	१५५६७४४	११९०९९०	२०७९।६।२४	२०७९।११।२४		
TSMC/SQ/22/W/2079-80	७	गौरापातु सडक कालोपत्रे	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१४२९०९९	१०४३२९६	२०७९।६।२३	२०७९।११।२३		
TSMC/SQ/17/W/2079-80	७	मिलन चोक देखी जीवन भण्डारीको घर जाने सडक कालोपत्रे	सुरज निर्माण सेवा एण्ड स.	१९८२२२९	१४९३८२४	२०७९।६।२३	२०७९।११।२३		
TSMC/SQ/ 23/W/2079-80	७	बरुवागाउँ टोल र भुयारथान देखी उत्तर जाने सडक कालोपत्रे	सुरज निर्माण सेवा एण्ड स.	११०९९८६	८१२६५८	२०७९।६।२८	२०७९।११।२८		
TSMC/SQ/11/W/2079-80	८	दुधेना गौरिशंकर टोल सडक कालोपत्रे	यज्ञ निर्माण सेवा एण्ड सप्ता	१६८४३९०	१६५३३८६	२०७९।६।२३	२०७९।११।२३		
TSMC/SQ/15/W/2079-80	८	तल्लो चन्द्रगञ्ज टोल अमृतपुर सडक कालोपत्रे	ओशिष कन्स्ट्रक्सन घोराही	१६८४३९०	१२४४६३७	२०७९।६।११	२०७९।११।१०		
TSMC/SQ/10/W/2079-80	८	अश्वारा हरियाली पार्क जाने सडक कालोपत्रे	सुरज निर्माण सेवा एण्ड स.	९१८२१७	८३९११६	२०७९।६।२४	२०७९।११।२४		
TSMC/SQ/21/W/2079-80	८	कृष्ण मन्दिर देखी चन्द्रगञ्ज टिकरी जोड्ने सडक कालोपत्रे	सुरज निर्माण सेवा एण्ड स.	१९३९६८१	१४०७१०३	२०७९।६।२४	२०७९।११।२४		
TSMC/SQ/12/W/2079-80	८,९	दोघरे प्रदिप शाहको घर देखी उत्तर दमारगाउँ सडक जोड्ने बाटो र दुधेना थारुगाउँ देखी चामीखोला जोड्ने सडक कालोपत्रे	सिमा निर्माण सेवा	१८७२४५४	१८५०२०३	२०७९।६।२३	२०७९।११।२३		
TSMC/SQ/14/W/2079-80	८,९	बेलुवा बुद्धनगर टोल र अमृतनगर यमु के.सी. सडक कालोपत्रे	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	९१८५१७	८८८६५३	२०७९।६।२४	२०७९।११।२४		
TSMC/SQ/13/W/2079-80	९	बेलुवा श्रीनगर टोल सडक कालोपत्रे	मामा भान्जा निर्माण सेवा	१४३७६०९	११५४२३१	२०७९।६।२३	२०७९।११।२३		
TSMC/SQ/1/W/2079-80	११	उरहरी चोक देखी उरहरी स्कुल सडक कालोपत्रे	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१९८२२२९	१९६४०३५	२०७९।६।१९	२०७९।११।१०		
TSMC/SQ/2 /W/2079-80	११	वडा कार्यालय देखी दक्षिण जाने सडक कालोपत्रे	ओशिष कन्स्ट्रक्सन घोराही	१८५४५८४	१८१११६८	२०७९।६।१९	२०७९।११।१०		
TSMC/SQ/3/W/2079-80	११	चन्द्रलाल मार्ग सडक कालोपत्रे	उज्जल वर्षा निर्माण सेवा	१९३९६८१	१९३४५९५	२०७९।६।११	२०७९।११।११		
TSMC/SQ/4/W/2079-80	१२	चेतना टोल सडक कालोपत्रे(क्वाड्रगी चौधरी गाउँ)	उज्जल वर्षा निर्माण सेवा	१८१६२९०	१७९९६३९	२०७९।६।२३	२०७९।११।२३		
TSMC/SQ/24/W/2079-80	१८,६	बिजौरी स्कुल देखी पूर्व मानपुर जोड्ने सडक, राजापुर सडक कालोपत्रे	ओशिष कन्स्ट्रक्सन घोराही	१९८२२२९	१३५६३३७	२०७९।६।२५	२०७९।११।२५		
TSMC/SQ/2/W/2079-80	१८	बेलभुण्डी देखी मनिकापुर सडक कालोपत्रे	सुरज निर्माण सेवा	४९०९९३८	३५२६३२७	२०७९।६।२५	२०७९।११।२५		
TSMC/SQ/1/W/2079-80	१८	रातामाटा देखी आँखा अस्पताल जाने सडक कालोपत्रे	सुरज निर्माण सेवा	४४१४७९९	३२७०५०१	२०७९।६।२५	२०७९।११।२५		
जम्मा				५०५९१६८२	४०२२४४२१				

(Handwritten signature)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

२०७८/०७९ (संघीय सरकार राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार) कार्यक्रम अघुरा आयोजनाको प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण									
वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	संघीय अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	ब.उपशिर्षक ८०१०५०३३	
११	अमर मा.वि.उरहरी ४ कोठे भवन निर्माण	३६०००००	७६३८६०	४३६३८६०	वटा	४ कोठे भवन	प्रथम	भुक्तानी	
१२	पशुपति मा.वि.हरिपौरा ४ कोठे भवन निर्माण	३६०००००	७६१२२७	४३६१२२७	वटा	४ कोठे भवन	प्रथम, दोश्रो		३०६२६४३
१३	जनज्योती मा.वि.तुहिरनीयापुर २ कोठे भवन निर्माण	१८०००००	३६८२५५	२१६८२५५	वटा	२ कोठे भवन	प्रथम		३०९०४१९
१६	लक्ष्मी मा.वि.लक्ष्मीपुर ४ कोठे भवन निर्माण	३६०००००	७६१२२७	४३६१२२७	वटा	४ कोठे भवन	प्रथम		१०८३३५८
१८	शहिद स्मृती आवासिय मा.वि. मानपुर ४ कोठे भवन निर्माण	३६०००००	७६१२२७	४३६१२२७	वटा	४ कोठे भवन	प्रथम		२०६५४८८
	जम्मा	१६२०००००				४ कोठे भवन	दोश्रो		२३९१३६७
									११६९३२७५

२०७९/०८० (संघीय सरकार राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार) कार्यक्रम आयोजनाको प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण									
वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	संघीय अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी	
४	श्री जनश्रम मा.वि. खाद्रे ४ कोठे भवन निर्माण	४५०००००							
५	श्री ज्ञानज्योती आ.वि. सुन्दरनगर ४ कोठे भवन निर्माण	४५०००००							
१२	श्री महेन्द्र मा.वि. तुलसीपुर ४ कोठे भवन निर्माण	४५०००००							
१४	श्री बालमिहरी मा.वि. भोजपुर २ कोठे भवन निर्माण	२२५००००							
१	श्री विरेन्द्र मा.वि. भ्यूडहर सुनपुर ICT	६५००००							
११	श्री आ.वि. कटाहा ICT	६५००००							
१२	श्री पशुपती मा.वि. हरिपौरी ICT	६५००००							
१९	श्री नवजागरण मा.वि. कुटेचौर ICT	६५००००							
	जम्मा	१८३५००००							

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ



२०७९।८० का लागी संघीय सरकार (३१३०११०२ खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम)को प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	संघीय अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	ईकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१३	फुलवारी डिपवोरिड	५००००००			२०७३			
२६	राजपुर धारगाउँ खानेपानी आयोजना	२००००००						
८	अस्वारा खानेपानी आयोजना	२००००००						
	जम्मा	९००००००						

२०७९।८०का लागी संघीय सरकार(३४७०११०३ सघन शहरी विकास कार्यक्रम) को प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	संघीय अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	ईकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
११	राप्ती राजमार्गको उरहरी चोक देखी दामोदर मार्ग छुने सडक तथा नाला स्तरोन्नती	४९०००००	४६०५६५	५२१३५६५	मी	९४०मी.पक्की नाला		सम्भौता
	नवीकरणीय उर्जा प्रविधि जडान(वायोग्याँस/विद्युतीय चुलो/सुधारिएको चुलो/सौर्य उर्जा)	८०००००						
	जम्मा	५७०००००						

२०७९।८०का लागी संघीय सरकार(३२५०११०६ पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना) को प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	संघीय अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	ईकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
३	गुरुङ गुम्बा संरक्षण दमारगाउँ	८०००००						
११	सुकौराकोट ऐतिहासीक थारु संग्राहलय संरचना निर्माण	१००००००						
	जम्मा	१८०००००						

२०७९।८०का लागी संघीय सरकार(३२५००१०३ संस्कृति प्रवर्द्ध कार्यक्रम) को प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	संघीय अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	ईकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
३	सुनापती खैरावाङ भगवती मन्दिर संरक्षण	७५००००						
३	गुरुङ गुम्बा संरक्षण रानागाउँ र दमारगाउँ	९५००००						
	जम्मा	१७०००००						

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत